

Oppdrag	Flerbrukshall Varhaug Idrettspark	Møtedato	Tirsdag 04. januar 2011 20.00-20.30
Møteleder	Espen Woldstad	Møtested	Kontor daglig leder
Referent	Inger Haugstad	Neste møtedato	Tirsdag 18. januar 2011 kl 20.00

Tilstede:	Espen Woldstad	EW	<a href="mailto:espen@nyland.no">espen@nyland.no</a>	926 06 611:
	Inger Haugstad	IH	<a href="mailto:inger@jerentreprenor.no">inger@jerentreprenor.no</a>	924 44 710
Ikke møtt:	Jan Foss	JF	<a href="mailto:jan@rorlegger-team.no">jan@rorlegger-team.no</a>	982 09 400
	Kjell Inge Hope	KIH	<a href="mailto:kih@harr-betong.no">kih@harr-betong.no</a>	982 17 880
	Eivind Galtvik	EG	<a href="mailto:ega@ha.kommune.no">ega@ha.kommune.no</a>	415 32 639
	Ove Jonny Lode		<a href="mailto:ovejohanny@risa.no">ovejohanny@risa.no</a>	928 07 119
Kopi ref:	Jan Christian Vasshus	JCV	<a href="mailto:post@vil.no">post@vil.no</a>	
	Mindor Jelsa	MJ	<a href="mailto:mindorjelsa@yahoo.no">mindorjelsa@yahoo.no</a>	908 63 830
	Jan Harald Forsmo		<a href="mailto:jhf@ha-kommune.no">jhf@ha-kommune.no</a>	
	Kjell Tore Skretting		<a href="mailto:kt_skretting@hotmail.com">kt_skretting@hotmail.com</a>	415 32 661
Forfall:	Terje Øgård	TØ	<a href="mailto:terje@haa-element.no">terje@haa-element.no</a>	Ny mail og mob
	Kjell Tore Skretting			

**SAK 27/11 Godkjenning av referat fra forrige møte – nr 4/ dato 7. des.**  
Det var ingen merknader til referatet.

**SAK 28/11 Grunnundersøkelse i gang.**  
Mulitconsult er i gang med grunnundersøkelsen. Rapport vil foreligge om 3 – 4 uker.  
Må ringe Bygg\_Kon ved Henning Larsen, for å be disse være klar å starte prosjektering så snart rapporten er ferdig. Ser også på fasader. **EW**

**Sak 29/11 Ref sak 24/Vindu i hall for utsikt til Kunstgrasbane.**  
Terje og Espen ser på mulighet for å få tegnet inn et vindu “en utstiktsplass” for å ha mulighet til å se på fotballkamper. Tar saken opp med Bygg-Kon. **EW/TØ**

**Sak 30/11 Ref Sak 26/10 Dugnadskomite/**  
Nå ser det ut for å være mulighet for å videreføre dugnadskomite som har gjort en kjempejobb i forb. med det pågående grunnarbeidet med kunstgrasbaner, til å virke i forbindelse med grunn- og fundamenter på flerbrukshallen. Positivt.

**Sak 31/11 Ref sak 26/10. Fremdriftsplan.**  
Har som målsetting å være ferdig med grunnarbeid med bunnledninger, fundamenter og ringmur til våren ved baneåpning. **Dette blir og formidlet på ekstraordinært årsmøte mandag 10. januar 2011 på Idrettshuset.**

**Neste møte: Tirsdag 18. januar kl 20.00.**

Ev. forfall meldes Espen Woldstad **926 06 611**

Ref: Inger

Referat Byggekomite VIL Flerbrukshall. 11.01.2011

